

Anlæg 2023, Teknik- og Miljøudvalget

Projekt (1.000 kr.)	Forbrug	Korr. Budget	Rest korr. Budget	Bemærkninger
Naturområder			909	909 Pulje - overføres til prioritering i 2024
Klimasikring - pulje beskyttelse mod klimaforandr.			1.829	1.829 Pulje - overføres til prioritering i 2024
Rejkjær Sande Fredningen	216	250	34	Afsluttes i 2024
Gydebanker Vorgod Å		400	400	Projektet er igangsat og afsluttes primo 2024
Skovrejsningsprojekt Ringkøbing		1.282	1.282	Igangværende
Sti mellem Skjern Å og Tarmvej	529	1.260	731	Projektet er igangsat og afsluttes medio 2024
Hotsport til Surfspot Kloster	1.104	1.500	396	Afsluttes 2024
Pulje til lokale sturter		500	500	Pulje - overføres til prioritering i 2024
Forlængelse af Amagervej i Skjern	63	500	437	Forundersøgelse
Strækningsoptimering mellem Søndervig og Hv. Sande	23	462	439	Forundersøgelse
Forundersøgelse trafiksituation Skolebyen/Ånumvej	114	500	386	Igangværende
Forundersøgelse skolevej ved Mergelvej		500	500	Igangværende
Belysningsanlæg/Reinvesteringer	582	581	-1	Pulje
Pulje til byforskønnelsesprojekter		722	722	Pulje - overføres til prioritering i 2024
Storegade, Tarm - Byforskønnelse	37	1.035	998	Afsluttes 2024
Renovering af p-pladser og stier	304	2.093	1.789	Pulje der anvendes over flere år
Fastholdelse af erhverv på Ringkøbing Havn	1.368	3.418	2.050	Forventes afsluttet i 2024
Harmonisering af offentlige veje		1.000	1.000	Afsluttes 2025
Algade Ringkøbing - renovering		875	875	Afsluttes 2024
Nørregade Hv. Sande-reovering og trafikikkerhed	174	2.325	2.151	Igangværende
Udviklingsplan Hvide Sande	37	15.314	15.277	Indledende - ingen anlæg i 2024
Afvandingsprojekt Sønderupvej	70		-70	Afsluttes i 2024
Kirkegade, Troldhede - opgradering af vej		2.000	2.000	Ikke opstartet
Pulje til sideudvidelser	828	2.500	1.672	Anvendes i 2024
Opgradering af belysning i fodgængerfelter	420	557	137	Igangværende
Parkeringsmuligheder i Ringkøbing		4.170	4.170	Afsluttes i 2024
Udskiftning af LED-gadelys version 2	1.595	2.400	805	Igangværende
Anlægspulje vejprojekter Søndervig	5	1.023	1.018	Igangværende
Ombygning af Holmsland Klitvej i Søndervig	0	1.500	1.500	Igangværende
Parkeringsplads Nyhavn inkl. stiadgang	610	8.376	7.766	Igangværende
Byforskønnelse af Lodbergsvej og Badevej	414	695	281	Afsluttes i 2024
Ombygning af krydsen Klevevej/Søndervig Landevej	327	394	67	Afsluttes primo 2024
Optimering og slidlag på Badevej		800	800	Igangværende
Skilte og optimering af signalanlæg, Søndervig		500	500	Afsluttes i 2024
Cykelsti, buslomme mv. nord for Søndervig Landevej	257	1.800	1.543	Afsluttes i 2024
Etablering af vente- og servicefaciliteter Nyhavn		1.500	1.500	Igangværende
Cykelsti Vinterleje-Nymindegab	5.212	12.136	6.924	Er igangsat - afsluttes ultimo 24 eller primo 25
Sti Stauning-Velling og Klitvejen (Fase 3 fjorden rundt)	535	1.639	1.104	Igangværende
Forbedring af cykelsti langs Lønborgvej	444	1.200	756	Afsluttes i 2024
Cykelsti Sdr. Vium - Lyne	603	6.378	5.775	Afsluttes formentlig primo 2025
Pulje til projekter i samarb. med Forsyningen	130	3.982	3.852	Anvendes i 2024
Kloakseparering Holstebrovej, Ringkøbing	143	143	0	Igangværende
Forsyningsprojekt Kloster	958	958	0	Igangværende
Pulje til trafikikkerhedsprojekter	101	1.947	1.846	Anvendes i 2024
Pulje til vedligeholdelse af broer og bygværker		209	209	Anvendes i 2024
Bork Havn - Renovering	1.309	937	-372	Afsluttes 2024
Ringkøbing Havn - Ny kran		1.811	1.811	Igangværende
Renovering af havneanlæg	440	5.054	4.614	Igangværende
Skattefinansieret område i alt	18.952	101.864	82.912	
Brugerfinansieret område:				
Etablering af henteordning	3.035	3.202	167	Igangværende
Kemihus Ringkøbing Genbrugsplads	970	1.500	530	Afsluttes primo 2024
Brugerfinansieret område, i alt	4.005	4.702	697	
Teknik- og Miljøudvalget, anlæg i alt	22.957	106.566	83.609	