

Projekt	Kategori	Forbrug	Korrigeret budget	Rest. korr. budget (Overføres til 2024)
Anlægspulje til oprettelse af vuggestueafdelinger	Pulje - overføres til 2024		7.000	7.000
Holmsland Børnehus	Ikke opstartet endnu - rådgivning	155	2.000	1.845
Nyt dagtilbud i Tim	Igangværende - forventes gennemført i 2024	101	540	439
Solstrålen, Videbæk	Ikke opstartet endnu - rådgivning		9.798	9.798
Udvidelse af Ådum Børneunivers	Ikke opstartet endnu		5.000	5.000
Anlægspulje under BFU	Pulje - overføres til 2024		601	601
Indeklima - Stauning og Vorgod-Barde skoler	Igangværende - forventes gennemført i 2024	3.559	4.945	1.386
Midlertidig løsning - Tarm skole	Ikke opstartet endnu		5.200	5.200
Renovering af Tim Skole	Igangværende - forventes gennemført i 2024	5.737	7.712	1.975
Renovering af toiletter på skoler	Igangværende - forventes gennemført i 2024	1.237	2.732	1.495
Skolen i Skjern og Skjernåskolen	Ikke opstartet endnu - rådgivning	425	586	161
Tarm Skole - renovering/ombygning	Igangværende - forventes gennemført i 2024	7.859	8.936	1.077
Tim Skole - inventar	Igangværende - forventes gennemført i 2024	550	690	140
Videbæk Skole - idrætsanlæg	Igangværende - forventes gennemført i 2024		414	414
Indeklima i daginstitutioner	Ikke opstartet endnu - rådgivning		300	300
Vuggestuepladser Borris	Igangværende	4.311	4.684	373
Inventar til ny tandklinik	Igangværende - forventes gennemført i 2024	730		-730
Tilbygning til Rindum Kjærgaard	Ikke opstartet endnu - rådgivning	323	3.200	2.877
Køb og nedrivning af Nygade 56	Igangværende - forventes gennemført i 2024	2.619	5.000	2.381
Ungdomsskolen - nye lokaler	Igangværende		-4.179	-4.179
Ungdomsskolen i Skjern - nyt projekt	Ikke opstartet endnu	95	10.350	10.255
		27.701	75.509	47.808