Procesplan Kystvandråd Ringkøbing Fjord

Aktivitet	Under-aktivitet	Leverence	Milepæle (m)	nov				dec					jan				feb				mar					april				maj				juni					july					aug	Økonomi
				44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
AP1. Fjordmodel (Longline)	Dataind-samling	Del-Rapport	Indsamling af data til at drive og kalibrere modeller									m1																																937.500
	Hydrodynamisk model		Opsætning og kalibrering af Delf-3D hydrodynamisk model															m2																										
	Tilførsel		Koble tilførsel fra oplandsmodel SWAT+ til fjordmodel																										m3														
	Moduler		Teste/udvikle muslinge/søsalt modul																										m4														
	kKobling		Koble eco-model og hydrodynamisk Delf-3D model																														m5										
	Scenarie-kørsel		Kørsel af forskellige scenarier herunder med dialog med Kystvandråd																																m6								
AP2. Oplansdmodel (Longline)	Dataind-samling	Del-Rapport	Input til SWAT+ model herunder højdedata, nedbør, jordtype, næringsstofinput, afgrøder mv																	m7																								1.512.500
	Model-opsætning		Opsætning og kalibrering af model																						m8																			
	Scenarie-kørsel		Kørsel af forskellige scenarier herunder med dialog med Kystvandråd																																m9								
AP3. Slusekapacitet (Marine Science Consulting)	Dataind-samling	Del-Rapport	Vandstandsdata, salinitet, sluseoperationer					m10																																				450.000
	Model-opsætning		Opsætning af model og kalibrering																		m11																							
	Scenarie-kørsel		Kapacitet, pumpeløsning, stabil salinitet i dialog med Kystvandråd																										m12														
AP4. Fosforrisiko (AU)	Kortlægning	Notat	Kortlægning af P-tab med særlig fokus på brink-erosion																				m13																					200.000
	Virkemidler		Placering af P-virkemidler fx Bræmmer, Træplantning, dobbeltprofil,																				m14																				
AP.5 Udarbejdelse af indsats-program	N-virkemidler	Notat	Møder mellem kommunemedarbejdere m.fl. (vandløb, vådområde, lavbund mv) - realitetstjek af N-virkemidler (ID15 niveau)																																m15									150.000
	P-virkemidler	Notat	Møder mellem kommunemedarbejdere m.fl. (vandløb, vådområde, lavbund mv) - realitetstjek af P-virkemidler (ID15 niveau)																				m16																					
	Økonomi	Notat	Omkostninger til potentielle virkemidler (ålegræs udplantning, vådområder, træplantning, bræmmer, dobbelt profil, pumpeløsning,)																																		m17							100.000
	Afrapportering	Rapport	Samlet rapport med indsatsplan for opnåelse af "godt økologisk potentiale"																																							m18		100.000
AP.6 Projektstyring	Kystvandråds-møder	Referater	Møder med kystvandråd modelscenarier og indsatsplan drøftes																																									
	Evaluering	Rapport	Evaluering af kystvandrådets arbejde sker løbende gennem perioden																																			m19						100.000
	Løbende projektstyring		Budgetstyring, arrangere møder, faglig styring af delaktiviteter																																									250.000
																																												3.800.000